



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																	DATA
		Orçamento		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		Total	
Item	Descrição da atividade	Valor Serviço	% Custo	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	%	Valor
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.781,08	1,410%	100%	3.781,08		-		-		-	-	-	-	-	100%	3.781,08
02.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.137,02	1,180%	100%	3.137,02		-		-		-	-	-	-	-	100%	3.137,02
03.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	217,11	0,080%	100%	217,11		-		-		-	-	-	-	-	100%	217,11
04.	INFRAESTRUTURA	6.609,95	2,130%	100%	6.609,95		-		-		-	-	-	-	-	100%	6.609,95
05.	SUPRAESTRUTURA	67.147,42	22,199%		-	30%	20.144,23	30%	20.144,23	40%	26.858,97		-	-	-	100%	67.147,42
06.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.867,06	2,900%		-	10%	886,71	20%	1.773,41	10%	886,71	60%	5.320,24	-	-	100%	8.867,06
07.	ALVENARIA	32.721,25	10,690%		-	30%	9.816,38	30%	9.816,38	40%	13.088,50		-	-	-	100%	32.721,25
08.	COBERTURA	37.668,44	12,400%		-		-	80%	30.134,75	20%	7.533,69		-	-	-	100%	37.668,44
09.	REVESTIMENTO	48.892,47	16,150%		-		-	30%	14.667,74	30%	14.667,74	40%	19.556,99		-	100%	48.892,00
10.	PAVIMENTAÇÃO	17.952,25	5,935%		-		-	10%	1.795,23	50%	8.976,13	40%	7.180,90		-	100%	17.952,25
10.	PINTURAS	25.888,29	8,559%		-		-		-		-	50%	12.944,15	50%	12.944,15	100%	25.888,29
11.	ESQUADRIAS	7.654,34	2,531%		-		-		-		-	100%	7.654,34		-	100%	7.654,34
12.	FORROS	238,67	0,079%		-		-		-		-		-	100%	-	100%	238,67
13.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.898,67	2,920%		-		-	15%	1.334,80	15%	1.334,80	70%	6.229,07		-	100%	8.898,67
14.	LOUÇAS E METAIS	9.357,84	3,094%		-		-		-		-	100%	9.357,84		-	100%	9.357,84
15.	VIDROS	11.873,92	3,926%		-		-		-		-			100%	11.873,92	100%	11.873,92
16.	PREVENÇÃO DE INCENDIO	4.410,92	1,450%		-		-		-		-			100%	4.410,00	100%	4.410,00
17.	OUTROS	6.766,56	2,237%		-		-		-		-	100%	6.766,56		-	100%	6.766,56
18.	LIMPEZA DA OBRA	396,29	0,131%		-		-		-		-			100%	396,29	100%	396,29
									-		-		-				-
		302.479,55	100,00%	4,54%	13.745,16	10,20%	30.847,31	26,33%	79.666,53	24,25%	73.346,53	24,80%	75.010,08	9,88%	29.624,36	100%	302.479,55

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696/D Pr.